Box4AI

DOCUMENTO OPERATIVO · EDIZIONE 2026 · 12 PUNTI

NIS2 · ACCESSO REMOTO

Checklist per costruttori di macchine.

Dodici domande sull'accesso remoto al parco installato. Le stesse che, prima o poi, ti farà l'ufficio acquisti del tuo cliente.

> Compilalo con il tuo responsabile service. Serve mezz'ora. Non produce una certificazione: produce un elenco di cose da sistemare, in ordine di urgenza.

12	2	30 min	4 pagine
DOMANDE	SEZIONI	DA DEDICARCI	DA STAMPARE

31 · 10 · 2026

TERMINE DI RIFERIMENTO

box4ai.com/nis2
info@bludocknet.com
+39 340 615 0402

Bludocknet Srl · Via Bernardi 1, 35030 Rubano (PD) · P.IVA 05751430280

SEZIONE A · 01–06

Chi entra nelle tue macchine.

Rispondi guardando la situazione reale, non la procedura scritta. Se la risposta è “dipende dalla macchina”, segna No: significa che non è governato in modo uniforme sul parco installato.

01 **Ogni tecnico ha credenziali personali**

Nessun account condiviso fra più persone, nessuna password scritta sul manuale di servizio o nel gruppo del team.

SÌ NO ?

02 **È attivo un secondo fattore**

L'accesso richiede qualcosa in più della password: app di autenticazione, token, certificato legato al dispositivo del tecnico.

SÌ NO ?

03 **Un accesso si revoca in meno di un’ora**

Se un tecnico lascia l'azienda oggi, entro oggi non entra più in nessuna macchina. Senza dover chiamare il cliente o andare in sede.

SÌ NO ?

04 **Esiste un elenco aggiornato di chi ha accesso**

Sai dire, oggi, quante utenze attive esistono sul parco installato e a chi appartengono. Comprese quelle create per un intervento e mai chiuse.

SÌ NO ?

05 **Le connessioni lasciano una traccia**

Alla domanda “chi si è collegato a quella linea il 12 marzo alle 22” rispondi con un registro, non con una ricostruzione a memoria.

SÌ NO ?

06 **Le password di default sono state cambiate ovunque**

Su router, HMI, PLC e dispositivi di rete installati negli ultimi dieci anni. Incluse le macchine consegnate prima che esistesse una procedura.

SÌ NO ?

SEZIONE B · 07–12

Come sono collegate.

Questa sezione è quella su cui l'IT del cliente si concentra per prima. I punti 07, 08 e 10 sono quelli che, se restano senza risposta, bloccano una qualifica fornitore.

07 **Nessuna porta aperta in ingresso sul firewall del cliente**

Il collegamento parte dalla macchina verso l'esterno, non dall'esterno verso la macchina. Nessun IP pubblico esposto sull'impianto.

SÌ NO ?

08 **Dalla macchina non si raggiunge il resto della rete**

Chi entra per assistenza vede la macchina e basta. Non il gestionale, non le altre linee, non le postazioni d'ufficio.

SÌ NO ?

09 **I dispositivi di connessione ricevono aggiornamenti**

Router e gateway installati sul campo vengono aggiornati quando esce una correzione di sicurezza, senza che serva una trasferta.

SÌ NO ?

10 **Gli accessi di terzi sono governati come i tuoi**

Integratori, fornitori di componenti, software house: se hanno accesso alle tue macchine, valgono le stesse regole e sono nello stesso elenco.

SÌ NO ?

11 **Esiste una procedura scritta di gestione degli accessi**

Un documento di due pagine che dice chi autorizza, chi revoca, ogni quanto si rivedono le utenze. Non deve essere elegante, deve esistere.

SÌ NO ?

12 **Sai chi risponde al questionario del cliente**

Quando arriva il modulo sulla sicurezza allegato all'ordine, c'è una persona che lo compila e un documento a cui attingere. Altrimenti resta sulla scrivania e l'ordine rallenta.

SÌ NO ?

SEZIONE C · ESITO

Cosa farne.

Conta le caselle “No” e “?”. Il numero che ottieni non è un voto: è la lunghezza della lista di cose da mettere a posto.

0 – 2

Sei in una buona posizione.

Manca la parte documentale: metti per iscritto quello che già fai, così è dimostrabile a un cliente che te lo chiede.

3 – 6

Situazione media, ed è la più comune.

Le fondamenta tecniche ci sono ma la gestione è disomogenea sul parco installato. Parti dai punti 01, 02 e 03: identità, secondo fattore, revoca. Sono quelli che si sistemano una volta e valgono per tutte le macchine.

7 o più

Serve un intervento strutturale.

Non è questione di singoli rimedi: manca un livello di gestione dell'accesso. Conviene affrontarla ora, prima che diventi un requisito contrattuale su una gara aperta.

UN CHIARIMENTO NECESSARIO

Questa checklist copre il livello di accesso e autenticazione. La NIS2 richiede molto altro: governance, analisi del rischio, continuità operativa, gestione e notifica degli incidenti, formazione del personale, sicurezza della catena di approvvigionamento. Nessun dispositivo, incluso il nostro, rende un'azienda “conforme NIS2”. Per la valutazione della posizione della vostra azienda serve un consulente qualificato.

Perché il 31 ottobre 2026.

È il termine ultimo indicato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per l'implementazione e la piena operatività delle misure di sicurezza di base, prima dell'avvio delle ispezioni. Le tempistiche puntuali dipendono dalla classificazione del soggetto: verificate sempre la vostra posizione specifica sul portale ACN.

I primi cinque punti, in trenta minuti.

Se sui punti 01–05 hai segnato più di due “No”, ti mostriamo come si presentano gli stessi punti su un parco macchine gestito con ConnectBox. Nessuna presentazione: pannello aperto, macchina vera.

box4ai.com/nis2 info@bludocknet.com +39 340 615 0402